

LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION O EJECUTADOS (JULIO A DICIEMBRE 2017)

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO Y/O OBRA | CODIGO O NUMEROS CORRELATIVOS | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NUMERO DE BENEFICIARIOS | TIEMPO DE EJECUCION | ETAPA DEL PROYECTO | PORCENTAJE AVANCE FISICO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA | NOMBRE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | FORMAS DE PAGO | DESEMBOLSOS Y GARANTIAS |
|-----|---|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES | LP-01/2017 | 7° Av Sur y 6° Calle Oriente, Santa Tecla | \$86,906.74 | FODES | 1000 personas diarias | 130 dias | FINALIZADO | 99.23% | 46.42% | FC&E, SA DE CV | AMST | Arq. Patricia Moreno, Arq. Ena Granados | Anticipo y estimaciones según avance de obra | Garantía de buena inversion de anticipo, garantía de cumplimiento de contrato, garantía de buena obra |
| 2 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE LA COLONIA LAS DELICIAS | LP-04/2017 | Final 4° calle poniente y Av Los Cipreses, colonia Las delicias, Santa tecla | \$113,755.03 | FODES | 2250 habitantes | 120 dias | FINALIZADO | 97.71% | 50% | CONSTRUHARD EL SALVADOR, SA DE CV | AMST | Arq. Patricia Moreno, Arq. Ena Granados | Anticipo y estimaciones según avance de obra | Garantía de buena inversion de anticipo, garantía de cumplimiento de contrato, garantía de buena obra |
| 3 | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL CANTON EL PROGRESO | LP-05/2017 | Carretera al Boqueron km 23, casa comunal canton El Progreso, Santa Tecla, La libertad | \$70,292.54 | FODES | 3000 habitantes | 90 dias | FINALIZADO | 100% | 70% | Arq Jose Roberto Roque | AMST | Arq. Patricia Moreno | Anticipo y estimaciones según avance de obra | Garantía de buena inversion de anticipo, garantía de cumplimiento de contrato, garantía de buena obra |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE PATIO DE MANIOBRA DE TERMINAL DEL SUR | LG-189/2017 | 7° Av Sur y 6° Calle Oriente, Santa Tecla | \$34,597.50 | PROPIOS | 1000 personas diarias | 15 dias | FINALIZADO | 86.61% | 30% | FC&E, SA DE CV | AMST | Arq. Ena Granados | Anticipo y liquidación | Garantía de buena inversion de anticipo, garantía de cumplimiento de contrato, garantía de buena obra |